

Protocole d'essai de pression et mise en service

Coordonnées

Nom de l'entreprise concessionnaire :
Nom et prénom du responsable :
N° VKR du soudeur :
Adresse de l'intervention :

Informations conduite

Matériau de la conduite :
Ø conduite (DN) :
Longueur de la conduite :

Rinçage conduite

Volume conduite :
Volume de rinçage de la conduite (minimum 10x le volume de la conduite) :
Date de rinçage de la conduite :

Essai de pression de la conduite

L'essai de pression de la conduite s'effectue à l'eau a une pression de 16 bars pendant une heure, **une fois l'air évacué** en ouvrant la vanne de branchement **par le service des eaux.**

Pression réseau :
Heure de la mise en pression à 16 bars :
Heure de fin de l'essai de pression :
Pression à la fin de l'essai :
Essai réussi (<i>entourer la bonne réponse</i>) : OUI NON

Remarques :
Date et signature de l'installateur sanitaire :

Le présent document est à retourner immédiatement après l'essai de pression par courriel à dtsi@pully.ch.

A remplir par le service des eaux de Pully :

Date de la validation : _____ Visa collaborateur : _____